

Preventivo obiettivi

Parametri selezionati:

Vista	PEG_2022 Piano Esecutivo di Gestione - anno 2022
Livello	obiettivo

obiettivo
2022-PT09

Centro di Responsabilità
Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Pallini Riccardo

Riqualificazione spazi urbani

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto ad approvare i progetti esecutivi di riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale comunale ed eliminazione delle barriere architettoniche, suddivisi in quattro lotti funzionali, rispettivamente Zona Centro e Zona Est del territorio comunale (Lotto 1 - PH380_1 - € 565.000,00), Zona Ovest del territorio comunale (Lotto 2 - PH380_2 - € 565.000,00), Zona Sud del territorio comunale (Lotto 3 - PH380_3 - € 565.000,00), Zona Nord del territorio comunale (Lotto 4 - PH380_4 - € 445.956,65), per un totale di Euro 2.140.956,65.

I progetti sono stati predisposti sulla base delle priorità dettate dal monitoraggio periodico sullo stato manutentivo della rete stradale, facendo riferimento sia al report aggiornato predisposto in tal senso da CONSIAG, sia sulla base di specifici sopralluoghi, segnalazioni e verifiche svolte dal Servizio.

Le priorità di intervento dipendono dallo stato di degrado delle strade, dalla funzione che queste svolgono (viabilità principali, di quartiere, secondarie), e anche, laddove si abbiano i dovuti riscontri, dalla programmazione degli Enti gestori dei sottoservizi (Publiacqua, Toscana Energia, aziende di telefonia ecc.), in funzione delle risorse disponibili.

Annualità 2022: si procederà all'approvazione delle determinazioni a contrarre per ognuno dei quattro lotti di lavori, all'espletamento delle relative gare d'appalto, aggiudicazione dei lavori, inizio dei lavori, e conclusione dei lavori per almeno due dei quattro lotti di intervento.

Annualità 2023: prosecuzione dei lavori dei due eventuali lotti da completare e conclusione dei lavori.

Si procederà inoltre ad approvare il progetto definitivo del sottopasso di Via Ciulli

RISULTATO FINALE ATTESO :

- PER L'ANNO 2022: AGGIUDICAZIONE ED INIZIO DEI LAVORI DI TUTTI I 4 LOTTI DI INTERVENTO, E CONCLUSIONE DEI LAVORI PER ALMENO DUE LOTTI

-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO SOTTOPASSO VIA CIULLI

- PER L'ANNO 2023: CONCLUSIONE DEI LAVORI RELATIVI AI DUE EVENTUALI LOTTI DA COMPLETARE

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Espletamento gare d'appalto ed aggiudicazione dei lavori relativi a tutti e quattro i lotti di intervento	01/01/2022	31/07/2022	45,00		Mobilità e Infrastrutture	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2. Inizio dei lavori relativi a tutti e quattro i lotti di intervento	01/05/2022	30/09/2022	20,00		Mobilità e Infrastrutture	

obiettivo
2022-PT09

Centro di Responsabilità
Mobilità e Infrastrutture

Responsabile
Pallini Riccardo

Riqualificazione spazi urbani

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
3. Fine lavori relativi ad almeno due dei quattro lotti di intervento	01/08/2022	31/12/2022	25,00		Mobilità e Infrastrutture	finito lavoro PH380/1
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
4. Fine lavori relativi agli eventuali due lotti di intervento da completare	01/01/2023	31/08/2023			Mobilità e Infrastrutture	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
5. approvazione progetto definitivo sottopasso via Ciulli	01/12/2022	31/12/2022	10,00		Mobilità e Infrastrutture	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Espletamento gare d'appalto	efficacia	45,00	4,00			Nel corso dell'anno 2021 sono state espletate n° 6 gare d'appalto
Inizio lavori	efficacia	20,00	4,00			Nel corso dell'anno 2021 è stato dato inizio a n° 6 nuovi lavori
Conclusione lavori	efficacia	25,00	2,00			Nel corso dell'anno 2021 sono stati conclusi n° 3 lavori
approvazione progetto definitivo sottopasso via Ciulli	efficacia	10,00	1,00			

obiettivo
2022-PU04

Centro di Responsabilità
Edilizia Scolastica e sportiva

Responsabile
Magni Laura

Edilizia sportiva

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Nel corso del 2022 dovrà essere approvato il seguente progetto di fattibilità tecnica ed economica:

- Sostituzione telone di copertura del Pattinodromo

Nel corso del 2022 dovranno essere approvati i seguenti progetti esecutivi:

- Riqualificazione spogliatoi della Piscina di Via Roma
- Pista di Atletica Ferrari: rifacimento pavimentazione pista
- Riqualificazione piscina via Roma vasca 50 m

Nel corso del 2022 saranno affidati, dopo le procedure di gara, o in alternativa trasmessi all'ufficio gara per l'espletamento della gara, i seguenti lavori:

- Riqualificazione spogliatoi della Piscina di Via Roma
- Pista di Atletica Ferrari: rifacimento pavimentazione pista

Nel corso del 2022 saranno completati i seguenti lavori:

- Riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma
- Pista di Atletica Ferrari: rifacimento pavimentazione pista

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2. Approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica Sostituzione telone di copertura del Pattinodromo	01/09/2022	31/12/2022	20,00		Edilizia Scolastica e sportiva	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
3. Approvazione nuovo progetto definitivo Riqualificazione spogliatoi della Piscina di Via Roma	01/12/2022	31/12/2022	40,00		Edilizia Scolastica e sportiva	

obiettivo
2022-PU04

Centro di Responsabilità
Edilizia Scolastica e sportiva

Responsabile
Magni Laura

Edilizia sportiva

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
4. Approvazione progetto esecutivo Pista di Atletica Ferrari: rifacimento pavimentazione pista	01/12/2022	31/12/2022	40,00		Edilizia Scolastica e sportiva	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
5. Approvazione progetto esecutivo Riqualificazione piscina via Roma vasca 50 m	01/03/2023	31/03/2023			Edilizia Scolastica e sportiva	è necessario trovare nuove risorse per la revisione economica del progetto
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
6. Trasmissione ufficio gare Riqualificazione piscina via Roma vasca 50 m	01/03/2023	31/03/2023			Edilizia Scolastica e sportiva	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
7. Affidamento lavori Pista di Atletica Ferrari: rifacimento pavimentazione pista	01/01/2023	31/12/2023			Edilizia Scolastica e sportiva	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
8. Completamento lavori Riqualificazione vasche bimbi piscina via Roma	01/03/2023	31/03/2023			Edilizia Scolastica e sportiva	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
9. Completamento lavori Pista di Atletica Ferrari: rifacimento pavimentazione pista	01/01/2023	31/12/2023			Edilizia Scolastica e sportiva	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
progetti di fattibilità approvati	efficacia	20,00	1,00			copertura pattinodromo
progetti esecutivi approvati	efficacia	40,00	1,00			pavimentazione pista atletica
approvazione progetto definitivo	efficacia	40,00	1,00			spogliatoi piscina via Roma

obiettivo
2022-PU07
Centro di Responsabilità
Edilizia Scolastica e sportiva
Responsabile
Magni Laura
Antisismica e strutture

 Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**
Descrizione Obiettivo

Relativamente agli interventi di messa in sicurezza sismica, saranno realizzati i seguenti interventi approvati e finanziati nel 2021:

- Affidamento ed esecuzione lavori di adeguamento sismico della scuola Munari;
- Affidamento ed esecuzione lavori di adeguamento sismico della scuola Da Vinci;
- Affidamento ed esecuzione lavori di rifacimento della copertura della scuola Tobbiana;
- Affidamento ed esecuzione lavori di rifacimento della copertura della scuola Fontanelle
- Esecuzione e conclusione lavori per la messa in sicurezza dei solai delle scuole: Villa Charitas, Castel Nuovo, Campino, Fermi, Convenevoli, Cesare Guasti, Cafaggio, Calvino, Munari, Ferrucci e Gandhi.

Approvazione progetto definitivo centro bambini genitori Abatoni, finanziato dal PNRR e che comprende anche interventi di adeguamento sismico. L'edificio è soggetto a vincolo e il progetto deve essere inviato in Soprintendenza.

Risultato finale atteso

Adeguamento sismico delle scuole Da Vinci e Munari e miglioramento della sicurezza, dal punto di vista sismico, di una ulteriore parte del patrimonio scolastico del comune di Prato. Approvazione progetto definitivo scuola Abatoni

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. Affidamento lavori adeguamento scuola Munari	01/01/2022	31/05/2022	5,00		Edilizia Scolastica e sportiva	DD n. 687 del 31/03/2022_aggiudicazione
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2. Esecuzione lavori adeguamento scuola Munari	01/06/2022	31/10/2022	15,00		Edilizia Scolastica e sportiva	25/05/2022_consegna lavori parziale 20/06/2022_consegna lavori definitiva
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
3. Affidamento lavori adeguamento scuola Da Vinci	01/01/2022	31/05/2022	5,00		Edilizia Scolastica e sportiva	DD n.668 del 31/03/2022_aggiudicazione

obiettivo
2022-PU07

Centro di Responsabilità
Edilizia Scolastica e sportiva

Responsabile
Magni Laura

Antisismica e strutture

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
4. Esecuzione lavori adeguamento scuola Da Vinci	01/06/2022	31/10/2022	15,00		Edilizia Scolastica e sportiva	16/05/2022_consegna lavori parziale 20/06/2022_consegna lavori definitiva
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
5. Affidamento lavori rifacimento copertura scuola Tobbiana	01/01/2022	31/05/2022	5,00		Edilizia Scolastica e sportiva	DD n.545 del 16/03/2022
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
6. Esecuzione lavori rifacimento copertura scuola Tobbiana	01/06/2022	31/10/2022	10,00		Edilizia Scolastica e sportiva	inizio lavori
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
7. Affidamento lavori rifacimento copertura scuola Fontanelle	01/01/2022	31/05/2022	5,00		Edilizia Scolastica e sportiva	DD n.543 del 16/03/2022
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
8. Esecuzione lavori rifacimento copertura scuola Fontanelle	01/06/2022	31/10/2022	10,00		Edilizia Scolastica e sportiva	inizio lavori
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
11. Esecuzione lavori messa in sicurezza dei solai delle scuole: Villa Charitas, Castel Nuovo, Campino, Fermi, Convenevoli, Cesare Guasti, Cafaggio, Calvino, Munari, Ferrucci e Gandhi.	01/06/2022	31/10/2022	25,00		Edilizia Scolastica e sportiva	ripresa lavori
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
invio in soprintendenza progetto realizzazione centro bambini-genitori scuola Abatoni	01/01/2022	30/11/2022	2,50		Edilizia Scolastica e sportiva	

obiettivo
2022-PU07

Centro di Responsabilità
Edilizia Scolastica e sportiva

Responsabile
Magni Laura

Antisismica e strutture

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>approvazione progetto definitivo scuola Abatoni</i>	01/01/2022	31/12/2022	2,50		Edilizia Scolastica e sportiva	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
lavori affidati	efficacia	20,00	4,00			
lavori conclusi	efficacia	75,00	15,00			Tobbiana, Fontanelle, Da Vinci
approvazione progetto definitivo	efficacia	5,00	1,00			Abatoni

obiettivo
2022-PV06

Centro di Responsabilità
**Edilizia storico monumentale ed
immobili comunali, Politiche
energetiche e Datore di lavoro**

Responsabile
Caporaso Francesco

Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

contesto di riferimento

L'amministrazione pone particolare attenzione alla riqualificazione energetica dei propri edifici, avendo avviato già da diversi anni vari percorsi con l'obiettivo comune dell'efficientamento energetico delle strutture e degli impianti comunali.

L'ultimo programma avviato riguarda 7 progetti di riqualificazione energetica di altrettanti edifici comunali (6 scuole e 1 ufficio) presentati al finanziamento nell'ambito del bando regionale POR FERS 2014-2020 e per i quali è stata ottenuta la prenotazione agli incentivi del Conto Termico 2.0 a copertura della quota residua delle spese ammissibili.

Nel corso del 2019 sono stati avviati i lavori sui primi 3 edifici ammessi al finanziamento regionale: alla scuola "Manzi" e ai nidi "Astrolabio" e "Borgo". Inoltre, a seguito dell'ulteriore finanziamento regionale formalizzato a maggio 2019, sono stati predisposti i progetti esecutivi e si sono avviate le procedure per l'affidamento dei lavori su ulteriori 3 edifici: scuola "Rodari" in Via Viaccia a Narnali, scuola "Borgonuovo" in Via Clementi e scuola "Fermi (succursale)" in Via Corsani.

Nel corso del 2020 sono stati conclusi gli interventi ai nidi "Astrolabio" e "Borgo" e sono iniziati i lavori relativi agli ultimi 3 interventi finanziati: "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi (succursale)". Sono inoltre avviati i lavori di sostituzione degli infissi alla materna "Corridoni" e alla scuola "Bruni" finanziati con le risorse del "Decreto Crescita". Su richiesta di "ANCI Toscana", che ha messo a disposizione le risorse per la realizzazione di un intervento pilota di riqualificazione energetica nell'ambito dell'azione pilota del progetto SOLE finanziato dal programma ENI CBC Med, è stato approvato il progetto di riqualificazione energetica della materna "Borgo-San Paolo" – nido "Le Girandole".

Successivamente ANCI Toscana ha comunicato la necessità che il Comune di Prato diventasse partner diretto del progetto "SOLE", quale vincolo indispensabile per l'erogazione dei fondi. Lo scorso aprile è stata presentata apposita richiesta alla segreteria del programma di finanziamento e a tutt'oggi è in attesa di accettazione.

L'appaltatore dei lavori relativi alla sostituzione degli infissi alle scuole "Corridoni" e "Bruni" ha comunicato forti ritardi nella fornitura dei profili di alluminio che non hanno consentito la realizzazione degli infissi e l'installazione degli stessi negli scorsi mesi di chiusura estiva dell'attività scolastica.

Con decreto n.13654 del 04/08/2021 la Regione Toscana ha finanziato anche l'ultimo progetto presentato dal Comune di Prato al finanziamento POR FESR 2014-2020 relativo ai lavori di riqualificazione energetica di Palazzo Gini-Benassai con contestuale restauro e risanamento delle facciate.

Si è quindi provveduto ad approvare il progetto esecutivo e con DD 3243 del 29/11/2021 sono stati affidati i lavori.

Descrizione Obiettivo

Nel corso del 2022 si prevede la rendicontazione dei finanziamenti e la conclusione degli interventi alle scuole: "Rodari", "Borgonuovo" e "Fermi (succursale)". Saranno realizzati i lavori per la sostituzione degli infissi alle scuole "Corridoni" e "Bruni" e i lavori di riqualificazione energetica al Palazzo Benassai. Successivamente al trasferimento delle risorse da parte di Anci Toscana, sarà avviata la gara per l'affidamento dei lavori "Borgo San Paolo – Le Girandole".

Si prevede inoltre un intervento sull'impianto di climatizzazione della biblioteca Lazzerini.

obiettivo
2022-PV06

Centro di Responsabilità
**Edilizia storico monumentale ed
immobili comunali, Politiche
energetiche e Datore di lavoro**

Responsabile
Caporaso Francesco

Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali

FASI - ATTIVITA'						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
1. collaudo lavori scuole "Borgonuovo" "Rodari" Fermi (succursale)"	01/01/2022	31/03/2022	20,00		Edilizia Monumentale e Patrim	Il CRE della scuola Borgonuovo è stato firmato in data 14/03/2022, quello della scuola Rodari in data 4/5/2022 e quello della scuola Fermi in data 15/03/2022.
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2. Rendicontazione economica del finanziamento dei lavori alle scuole "Borgonuovo", "Rodari" e "Fermi (succursale)"	01/01/2022	30/06/2022	10,00		Edilizia Monumentale e Patrim	La rendicontazione sarà conclusa entro ottobre 2022
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
3. affidamento lavori "Borgo San Paolo - Le Girandole"	01/01/2022	31/12/2022	10,00		Edilizia Monumentale e Patrim	L'affidamento dei lavori è avvenuto con DD 1417 del 15/06/2022
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
4. Inizio lavori palazzo Benassai	01/01/2022	28/02/2022	5,00		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
5. conclusione sostanziale dei lavori e riconsegna edifici "Corridoni-Bruni" all'attività scolastica	01/06/2022	15/09/2022	20,00		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
6. Fine lavori "Corridoni-Bruni" e "palazzo Benassai"	01/03/2022	31/12/2022	30,00		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
impianto di climatizzazione biblioteca Lazzerini, approvazione progetto	01/12/2022	31/12/2022	5,00		Edilizia Monumentale e Patrim	

obiettivo
2022-PV06

Centro di Responsabilità
**Edilizia storico monumentale ed
immobili comunali, Politiche
energetiche e Datore di lavoro**

Responsabile
Caporaso Francesco

Riqualificazione energetica scuole e edifici comunali

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
7. inizio lavori "Borgo San Paolo – Le Girandole	01/01/2023	31/12/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
8. collaudo lavori "Corridoni-Bruni" e "palazzo Benassai"	01/01/2023	31/12/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
affidamento lavori	efficacia	10,00	1,00			
inizio lavori	efficacia	5,00	1,00			
riconsegna edifici all'attività scolastica	efficacia	20,00	1,00			
fine lavori	efficacia	20,00	2,00			
collaudo	efficacia	30,00	3,00			
approvazione progetto impianto climatizzazione biblioteca Lazzerini	efficacia	5,00	31/12/2022			

obiettivo
2022-PV12

Centro di Responsabilità
Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di lavoro

Responsabile
Caporaso Francesco

Edilizia storico monumentale e patrimoniale PNRR

Pluriennale **SI**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Descrizione Obiettivo

Progettare, aggiudicare e realizzare gli interventi edilizi finanziati dal PNRR che riguardano i seguenti immobili:
 -Officina giovani: ex- stalle, recupero blocco Consiag, recupero sotto ex celle frigo edificio Consiag, restauro facciate e infissi palazzina uffici, piazzale e reti fognarie e di servizio, completamento ex celle frigo foyer di ingresso, recupero piccolo capannone artigianale fronte piazza Macelli.
 -Ex conservatorio S.Caterina: restauro ex archivio storico anagrafe, restauro antiche mura e facciate della Corte del teatro, riqualificazione facciata e sostituzione infissi, restauro edificio diroccato nella corte per riqualificazione permanente dell'ex conservatorio.
 -Museo d'arte contemporanea Luigi Pecci: manutenzione straordinaria corte interna la teatro, riapertura Cid e sistemazione archivi, manutenzione straordinaria del gradone, ristrutturazione locali ex Radio Toscana per realizzare una residenza per artisti.
 -Gualchiera di Coiano: restauro ex zona macchine
 -Palazzina via Roma (sede uffici) interventi di riqualificazione.
 -Realizzazione di un centro servizi/ stazione di posta in via Zarini, per il contrasto alla povertà nell'area pratese
 Rispettando la tempistica indicata dal PNRR, le aggiudicazioni dei progetti dovranno avvenire entro il 30/06/2023, di conseguenza si prevede di approvare i progetti esecutivi entro il 2022

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>approvazione progetti esecutivi officina giovani</i>	01/04/2022	31/12/2022	30,00		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>approvazione progetti esecutivi ex conservatorio S. Caterina</i>	01/04/2022	31/12/2022	30,00		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>approvazione progetti esecutivi Centro arte contemporanea Luigi Pecci</i>	01/04/2022	31/12/2022	30,00		Edilizia Monumentale e Patrim	

obiettivo
2022-PV12

Centro di Responsabilità
**Edilizia storico monumentale ed
immobili comunali, Politiche
energetiche e Datore di lavoro**

Responsabile
Caporaso Francesco

Edilizia storico monumentale e patrimoniale PNRR

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Approvazione progetto definitivo Gualchiera di Coiano</i>	01/02/2022	31/05/2022	2,50		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Approvazione progetto esecutivo Gualchiera di Coiano</i>	01/06/2022	31/12/2022	2,50		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>approvazione progetto esecutivo riqualificazione palazzina via Roma</i>	01/04/2022	31/12/2022	2,50		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>approvazione progetto definitivo centro servizi/ stazione di posta via Zarini</i>	01/12/2022	31/12/2022	2,50		Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>aggiudicazione lavori officina giovani</i>	01/01/2023	30/06/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>aggiudicazione lavori Ex Conservatorio S.Caterina</i>	01/01/2023	30/06/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Aggiudicazione lavori Centro Arte Contemporanea Luigi Pecci</i>	01/01/2023	30/06/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Aggiudicazione lavori Gualchiera</i>	01/01/2023	30/06/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	

obiettivo
2022-PV12

Centro di Responsabilità
**Edilizia storico monumentale ed
immobili comunali, Politiche
energetiche e Datore di lavoro**

Responsabile
Caporaso Francesco

Edilizia storico monumentale e patrimoniale PNRR

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiudicazione lavori Palazzina via Roma	01/01/2023	30/06/2023			Edilizia Monumentale e Patrim	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
Officina giovani: progetti esecutivi approvati	efficacia	30,00	7,00			
Ex conservatorio S.Caterina: progetti esecutivi approvati	efficacia	30,00	4,00			
Centro per l'arte contemporanea Pecci: progetti esecutivi approvati	efficacia	30,00	4,00			
Progetti esecutivi approvati relativi ad altri edifici	efficacia	7,50	2,00			Gualchiera e palazzina uffici via Roma
approvazione progetto definitivo centro servizi via Zarini	efficacia	2,50	31/12/2022			