



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **3879** del **22/12/2025**

Oggetto: **PNRR - M.4 C.1 I.3.3 - Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" – Approvazione di Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 2 - CUP C38E19000000005**

Proponente:
Servizio Edilizia Pubblica

Unità Operativa proponente:
Edilizia scolastica

Proposta di determinazione
n. 2025/716 del 22/12/2025

Firme:

- Servizio Edilizia Pubblica

CUP C38E19000000005
Missione M4-Istruzione e ricerca
Componente M4C1-Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Richiamato l'art. 9 del Reg. EU 241/2021 che tutela gli interessi finanziari dell'U.E., con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;

Visto l'art. 17 del Regolamento UE 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (do not significant harm DNSH);

Vista la sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Prato e le specifiche misure di prevenzione in essa contenute per il rispetto del conflitto d'interessi e la promozione della buona amministrazione;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4/10/2022 attuato con la Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022 contenente le disposizioni attuative del protocollo suddetto;

Considerato che le tempistiche indicate per la realizzazione dei progetti sono coerenti con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e con il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;

Preso atto dell'art. 47 del DL 77/2021, convertito con L. n. 108/ del 2021, che prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità, inclusione lavorativa di persone affette da disabilità e promozione dell'imprenditoria giovanile per i contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

Del progetto viene data adeguata diffusione e promozione, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR – www.comune.prato.it;

Dato atto che la documentazione relativa al progetto è conservata in un fascicolo informatico;

Viste:

- la D.C.C. n. 84 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2029;
- la D.C.C. n. 87 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

previsione 2025-2027 e relativi allegati.

Vista inoltre:

- la D.G.C. n. 17 del 16/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi e le risorse umane e strumentali ai centri di responsabilità, rimandando all'approvazione del PIAO 2025-2027 la definizione nel dettaglio degli obiettivi;
- la D.G.C. n. 46 del 04/02/2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, con la quale sono stati definiti i contenuti degli obiettivi di performance.

Richiamata l'opera pubblica 20196-OP010.

Per quanto espresso dal R.U.P., nominato con D.D. n. 448 del 27/02/2023 ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona dell'Arch. Diletta Moscardi, responsabile della U.O.C. Edilizia Scolastica del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Comune di Prato.

Premesso che:

- con D.G.C. n. 221 del 19/06/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la realizzazione di nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e la nuova palestra scuola "Pier Cironi" per complessivi € 10.597.331,000;
- con D.G.C. n. 179 del 27/07/2021, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, di importo pari a € 13.100.000,00, ai fini della partecipazione al bando per la formazione del piano regionale triennale annualità 2021/2023 per l'edilizia scolastica;
- con D.D. n. 3214 del 05.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo con il relativo quadro economico, è stato preso atto della verifica, con esito positivo, del progetto esecutivo in oggetto, da parte dello studio professionale CMA Srl del 08/11/2022, acquisita con P.G. 247698 del 15/11/2022 ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, la validazione di cui alla nota P.G. 258800 del 28/11/2022, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- con D.D. 2174 del 11/08/2023 sono stati approvati gli esiti della procedura Tuttogare gara ID 1429 ed è stato aggiudicato l'appalto per l'intervento PNRR relativo ai lavori per la realizzazione di nuova scuola secondaria di I grado, primaria e palestra scuola Pier Cironi - gara ID 1429 - all'impresa Fidea Appalti Pubblici Srl (C.F. e part. Iva 11009581007), con sede a Roma, via del Casale di Settebagni n. 36 ed a Milano, via Ernesto Reinach n. 8, che ha formulato il ribasso percentuale del 20,13% e quindi per € 10.462.970,00, oltre € 300.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% per € 1.076.297,00, e quindi per complessivi € 11.839.267,00;
- il quadro economico dell'intervento in seguito all'aggiudicazione veniva così rimodulato:

A	importo dei lavori in appalto	
A.1	Lavori	€ 10.462.970,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300.000,00

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Totale lavori e sicurezza € 10.762.970,00

B	Somme a disposizione:	
B.1	Iva 10% sui lavori	€ 1.076.297,00
B.2	Spese tecniche compresi oneri fiscali e previdenziali	€ 383.200,00
B.3	Spese per indagini	€ 70.000,00
B.4	Spese per oneri enti e cabina enel	€ 54.000,00
B.5	Incentivo per funz. tecniche -art. 3 lett. d) regol. quota 80%	€ 160.800,00
B.6	Imprevisti (iva inclusa)	€ 649.000,00
B.7	Pubblicità	€ 9.000,00
B.8	Ribasso totale (IVA inclusa)	€ 2.900.733,00
	totale A+B	€ 16.066.000,00

- con D.D. 3057 del 10/11/2023 veniva affidata la Direzione Lavori, la Direzione Operativa delle Opere Strutturali, la Direzione Operativa degli Impianti Elettrici e speciali, la Direzione Operativa degli Impianti Meccanici e Antincendio, la Direzione Operativa degli Impianti Idrico-sanitari e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'aggiudicatario della progettazione Settanta7 Studio Associato, con sede a Torino, via Principessa Clotilde n. 3 (C.F. e part. IVA 10119920014) per un importo complessivo pari a € 556.438,69, comprensivo di spese e oneri accessori pari al 10%, da cui detrarre il ribasso di gara del 54% e pari a € 300.476,89, per un corrispettivo netto pari a € 255.961,80 oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 10.238,47 e IVA al 22% per € 58.564,06, per un totale complessivo corrispondente a € 324.764,33;
- in data 21.12.2023 con repertorio n. 32325 è stato stipulato il contratto di appalto lavori con l'impresa aggiudicataria;
- con verbale del 29/11/2023 sono stati consegnati i lavori con durata stabilita di 500 (cinquecento) giorni naturale e consecutivi e cessanti il 12/04/2025.

Rilevato che:

- con DD 913 del 01/04/2025 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 01, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2 – D.Lgs. 50/2016, venivano affidati all'Impresa appaltatrice Fidea Srl (C.F. e part. Iva 11009581007) agli stessi patti e condizioni di cui all'appalto principale i lavori riconducibili all'art. 106 c. 2 – D.Lgs. 50/2016 per € € 898.354,11 al netto del ribasso del 20,13%, di cui € 738.633,18 per lavori e € 159.720,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10% pari a € 89.835,41, per complessivi € 988.189,52 e venivano impegnate le somme necessarie rimandando a successivo atto la copertura finanziaria degli impegni riconducibili alle lavorazioni riconducibili all'art. 106 c. 1 lett.c), interamente finanziate da fondi PNRR, e la relativa implicazione finanziaria. Tale impegni sarebbero stati assunti in seguito all'approvazione della Perizia in oggetto da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito.

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- in data 09/06/2025 è pervenuta una nota da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito avente oggetto "Rimessa in lavorazione modifica progetto ID. 12074 per il CUP C38E19000000005" a cui il Responsabile Unico del Procedimento ha risposto in data 19/06/2025; in data 11/07/2025 è pervenuta una seconda nota avente oggetto "Rimessa in lavorazione modifica progetto ID. 12074 per il CUP C38E19000000005" in cui lo stesso Ministero comunica la necessità evidenziare nei QE pre gara, post gara e variato, le economie generate dall'affidamento effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 3057 del 10/11/2023 relativo alla direzione lavori, direzione lavori opere strutturali, la direzione operativa impianti elettrici e speciali, meccanici, antincendio, idrico sanitari e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- Con DD 2092 del 28/07/2025, allo scopo di fornire risposta a quanto richiesto dal Ministero nella nota sopra richiamata, venivano rimodulati il Quadro Economico dell'intervento e gli impegni relativi alla Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n.1 e venivano impegnate le somme finanziate con fondi comunali. In merito all'impegno delle somme da finanziare interamente con fondi PNRR si rimandava all'approvazione della Perizia da parte del Ministero dell'istruzione e del Merito;
- in data 09/09/2025 con nota assunta con PG 188034, il Ministero dell'Istruzione e del Merito accoglieva la richiesta di modifica al progetto ID. 12074, di cui alla Perizia Suppletiva e di Variata Distribuzione di Spesa n. 1 che pertanto comporta un aumento contrattuale di complessivi € 1.103.109,77, pari al 10,24% dell'importo contrattuale originario e quindi nei limiti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- il Quadro Economico di Perizia Suppletiva e di variata distribuzione n.01, rimodulato a seguito delle predette DD è il seguente:

voce	Descrizione	Finanziamento Pnrr	Da altre fonti
A	SOMME A BASE D'APPALTO - al netto di Iva e/o Oneri -		
A.1	Importo dei lavori	5.286.507,86	3.300.624,83
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.744.966,23	1.066.549,67
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	202.969,37	264.461,81
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	7.234.443,46	4.631.636,31

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE - al netto di Iva e/o Oneri -		
B.1.1	Indagini/Analisi		
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.354,67	3.795,33
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	258.211,18	133.248,01
	TOTALE SPESE TECNICHE	265.565,85	137.043,34
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI		
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	1872,92
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI		
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	22.519,25	11.620,89
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	108.686,48	66.233,33
B.3.12	Pubblicità	5.936,50	3.063,50

	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	137.142,23	80.917,72
B.4	IVA/ONERI		
B.4.1	IVA sui lavori	723.444,35	463.163,63
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.618,03	834,97
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	10.328,45	5.329,92
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	59.078,72	30.487,14
TOTALE IVA E ONERI		794.469,55	499.815,66
TOTALE PARZIALE QUADRO B		1.232.796,68	719.649,64
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B		8.467.240,14	5.351.285,95
Economie		2.130.090,86	117.383,05
TOTALE GENERALE		10.597.331,00	5.468.669,00
Totali		16.066.000,00	

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre modifiche e perfezionamenti alle previsioni originarie del progetto esecutivo (ai sensi dell'art. 106 c.2 del Dlgs 50/2016) allo scopo di armonizzare il progetto dal punto di vista estetico e funzionale, di ottimizzare i sistemi impiantistici e di risolvere dettagli tecnici;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- per tale scopo è stata redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Rangone dello Studio Settanta7 Studio Associato, apposita Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n.2, che prevede nuove lavorazioni e recepisce le integrazioni espresse negli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori. Per il dettaglio delle singole lavorazioni si rimanda ai seguenti elaborati tecnici allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. pra_v02_doc.0_elenco_elaborati
2. pra_v02_doc.1_rel_gen_var02
3. pra_v02_doc.2_cronoprogramma
4. pra_v02_doc.3_checklist_2_ristrutt_edifici
5. pra_v02_rs.1_rel_req_acustici_passivi
6. pra_v02_ec.1_analisi_nuovi_prezzi
7. pra_v02_ec.2_computo_metrico
8. pra_v02_ec.3_quadro_comparativo
9. pra_v02_ec.4_elenco_prezzi
10. pra_v02_ec.5_atto_sottomiss_e_concord_nuovi_prezzi
11. pra_v02_ec.6_computo_metrico_sicurezza
12. pra_v02_ec.7_quadro_comparativo_sicurezza
13. pra_v02_ec.8_inc_manodopera
14. pra_v02_arch.1_plan_gen
15. pra_v02_arch.2_prim_etc_tavola
16. pra_v02_arch.3_prim_etc_relazione
17. pra_v02_arch.4_prim_pt_param_geom
18. pra_v02_arch.5_prim_pt_var_plan
19. pra_v02_arch.6_prim_p1_param_geom
20. pra_v02_arch.7_prim_p1_var_plan
21. pra_v02_arch.8_prim_prospetti
22. pra_v02_arch.9_prim_sez_part_costr
23. pra_v02_arch.10_prim_stratig_pareti
24. pra_v02_arch.11_prim_abaco_serram_interni
25. pra_v02_arch.12_prim_abaco_controsoffitti
26. pra_v02_arch.13_sec_etc_tavola
27. pra_v02_arch.14_sec_etc_relazione
28. pra_v02_arch.15_sec_pt_param_geom
29. pra_v02_arch.16_sec_pt_var_plan
30. pra_v02_arch.17_sec_p1_param_geom
31. pra_v02_arch.18_sec_p1_var_plan
32. pra_v02_arch.19_sec_p2_param_geom
33. pra_v02_arch.20_sec_p2_var_plan
34. pra_v02_arch.21_sec_prospetti
35. pra_v02_arch.22_sec_stratig_pareti
36. pra_v02_arch.23_sec_abaco_serram_interni
37. pra_v02_arch.24_sec_abaco_controsoffitti
38. pra_v02_arch.25_palestra_etc_tavola
39. pra_v02_arch.26_palestra_etc_rel
40. pra_v02_arch.27_palestra_pt_param_geom
41. pra_v02_arch.28_palestra_pt_var_plan
42. pra_v02_arch.29_palestra_pt4,5_param_geom
43. pra_v02_arch.30_palestra_prospetti
44. pra_v02_arch.31_palestra_abaco_serram_interni
45. pra_v02_arch.32_palestra_abaco_serram_esterni

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

46. pra_v02_arch.33_pensilina_coperture
47. pra_v02_ie.2_aree_est_cabina_trasform
48. pra_v02_ie.4_prim_pt_impianto_fm
49. pra_v02_ie.5_prim_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc
50. pra_v02_ie.7_prim_p1_impianto_fm
51. pra_v02_ie.8_prim_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc
52. pra_v02_ie.10_prim_pt_illum_ord_e_emerg
53. pra_v02_ie.11_prim_p1_illum_ord_e_emerg
54. pra_v02_ie.15_sec_pt_impianto_fm
55. pra_v02_ie.16_sec_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc
56. pra_v02_ie.18_sec_p1_impianto_fm
57. pra_v02_ie.19_sec_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc
58. pra_v02_ie.21_sec_p2_impianto_fm
59. pra_v02_ie.22_sec_p2_rete_dati_antintr_allarme_inc
60. pra_v02_ie.23_sec_pt_illum_ord_e_emerg
61. pra_v02_ie.24_sec_p1_illum_ord_e_emerg
62. pra_v02_ie.25_sec_p2_illum_ord_e_emerg
63. pra_v02_ie.34_schema_unifil_blocchi_qe
64. pra_v02_ie.38_prim_schema_automation_rete_dati
65. pra_v02_ie.39_sec_schema_automation_rete_dati
66. pra_v02_ie.48_palestra_fotovoltaico
67. pra_v02_ie.49_rel_tec_fotovoltaico
68. pra_v02_ie.50_rel_tec_elett_e_speciali
69. pra_v02_im.1_rel_tec_mecc
70. pra_v02_im.1a_plan_est_sottoserv
71. pra_v02_im.2_plan_est_scarichi
72. pra_v02_im.3_rel_calcolo_mecc
73. pra_v02_im.5_prim_aeraulico
74. pra_v02_im.6_prim_condizionamento
75. pra_v02_im.7_prim_idricsan_antinc
76. pra_v02_im.7a_prim_schema_altim_mecc
77. pra_v02_im.8_sec_pt_p1_aeraulico
78. pra_v02_im.9_sec_p2_cop_aeraulico
79. pra_v02_im.10_sec_pt_p1_clima
80. pra_v02_im.11_sec_p2_cop_clima
81. pra_v02_im.12_sec_pt_p1_idricsan_antinc_scarichi
82. pra_v02_im.13_sec_p2_idricsan_antinc_scarichi
83. pra_v02_im.13a_sec_schema_altim_mecc
84. pra_v02_im.14_palestra_aeraulico

- le lavorazioni oggetto di Perizia ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate nell'allegata Relazione Generale di Perizia di Variante, comportano un aumento dell'importo lavori pari a € 1.139.071,74 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20,13%, oltre a € 200.902,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1.339.974,36 oltre Iva al 10% pari a € 133.997,44 per un totale complessivo pari a € 1.473.971,80;
- le variazioni sopra descritte non alterano la natura generale del contratto, né la funzionalità dell'opera;
- la Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n.2 comporta altresì un aumento dell'importo relativo agli Incentivi per funzioni tecniche per € 17.151,67

riconducibili alle lavorazioni in aumento ai sensi dell' art. 106 c. 2 del Dlgs 50/2016.

Dato atto che:

- Il nuovo quadro economico relativo alla **Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 2** risulta essere il seguente:

voce	Descrizione	Finanziamento Pnrr	Da altre fonti
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -		
A.1	Importo dei lavori	5.286.507,86	4.259.351,28
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.744.966,23	1.246.894,96
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	202.969,37	465.364,43
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	7.234.443,46	5.971.610,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -		
B.1.1	Indagini/Analisi		
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.354,67	3.795,33
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	258.211,18	133.248,01

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

	TOTALE SPESE TECNICHE	265.565,85	137.043,34
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI		
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	1.872,92
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI		
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00	1.508.876,53
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L. 120/2020 come modificato dall'art.	22.519,25	11.620,89
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	108.686,48	83.385,00
B.3.12	Pubblicità	5.936,50	3.063,50
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTON AMENTI/SPESE GENERALI	137.142,23	1.606.945,92
B.4	IVA/ONERI		
B.4.1	IVA sui lavori	723.444,35	597.161,07
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.618,03	834,97
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	10.328,45	5.329,92
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	59.078,72	30.487,14

TOTALE IVA E ONERI	794.469,55	633.813,10
TOTALE PARZIALE QUADRO B	1.232.796,68	2.379.675,28
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	8.467.240,14	8.351.285,95
Economie	2.130.090,86	117.383,05
TOTALE GENERALE	10.597.331,00	8.468.669,00
Totali	19.066.000,00	

- quanto sopra esplicitato si può riassumere nel seguente quadro di raffronto:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO							
Descrizione	Importo Variante 01		Importo Variante 02		Differenza		
	Finanziamento Pnrr	Da altre fonti	Finanziamento Pnrr	Da altre fonti	Finanziamento Pnrr	Da altre fonti	
A SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -							
A.1	Importo dei lavori	5.286.507,86	3.300.624,83	5.286.507,86	4.259.351,28	0,00	958.726,45
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.744.966,23	1.066.549,67	1.744.966,23	1.246.894,96	0,00	180.345,29
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a	202.969,37	264.461,81	202.969,37	465.364,43	0,00	200.902,62

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

	ribasso						
TOTALE PARZIALE QUADRO A		7.234.443,46	4.631.636,31	7.234.443,46	5.971.610,67	0,00	1.339.974,36
SOMME A DISPOSIZIONE							
SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -							
Indagini/Analisi							
B.1. 1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.354,67	3.795,33	7.354,67	3.795,33	0,00	0,00
Spese tecniche per incarichi esterni							
B.1. 2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA	258.211,18	133.248,01	258.211,18	133.248,01	0,00	0,00
TOTALE SPESE TECNICHE		265.565,85	137.043,34	265.565,85	137.043,34	0,00	0,00
ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI							
B.2. 1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	1.872,92	35.619,05	1.872,92	0,00	0,00
IMPREVISTI/SPESE GENERALI							
B.3. 2	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00	0,00	0,00	1.508.876,53	0,00	1.508.876,53
B.3. 3	Compenso per collegio consultivo tecnico	22.519,25	11.620,89	22.519,25	11.620,89	0,00	0,00

B.3. 4	Incentivi per funzioni tecniche	108.686,48	66.233,33	108.686,48	83.385,00	0,00	17.151,67
B.3. 12	Pubblicità	5.936,50	3.063,50	5.936,50	3.063,50	0,00	0,00
TOTALE IMPREVISTI/AC CANTONAMEN TI/SPESE GENERALI		137.142,23	80.917,72	137.142,23	1.606.945,92	0,00	1.526.028,20
IVA/ONERI							
B.4. 1	IVA sui lavori	723.444,35	463.163,63	723.444,35	597.161,07	0,00	133.997,44
B.4. 3	IVA su Indagini/An alisi (B.1.1)	1.618,03	834,97	1.618,03	834,97	0,00	0,00
B.4. 4	Contributo previdenzia le su spese tecniche per incarichi esterni	10.328,45	5.329,92	10.328,45	5.329,92	0,00	0,00
B.4. 5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	59.078,72	30.487,14	59.078,72	30.487,14	0,00	0,00
TOTALE IVA E ONERI		794.469,55	499.815,66	794.469,55	633.813,10	0,00	133.997,44
TOTALE PARZIALE QUADRO B		1.232.796,68	719.649,64	1.232.796,68	2.379.675,28	0,00	1.660.025,64
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B		8.467.240,14	5.351.285,95	8.467.240,14	8.351.285,95	0,00	3.000.000,00
Economie		2.130.090,86	117.383,05	2.130.090,86	117.383,05	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		10.597.331,00	5.468.669,00	10.597.331,00	8.468.669,00	0,00	3.000.000,00

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Totali	16.066.000,00	19.066.000,00	3.000.000,00
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

- Con DCC n. 22 del 16/06/2025 per l'appalto in oggetto sono state stanziati ulteriori risorse pari a € 3.000.000,00 sul Cap. 8415/26, finanziate con avanzo di amministrazione;
- la somma complessiva per l'esecuzione delle maggiori opere di cui alla variante in oggetto riconducibili all'art. 106 c. 2 – D.Lgs. 50/2016, pari a € 1.139.071,74 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 20,13%, oltre a € 200.902,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 1.339.974,36 oltre Iva al 10% pari a € 133.997,44 per un totale complessivo pari a € 1.473.971,80 trova copertura finanziaria al Cap. 8415/26 che si rimodula;
- l'aumento dell'importo relativo alla voce *B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche*, in base all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e in ottemperanza al Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, come modificato con DGC 304/2021, l'intervento rientra nella casistica di cui all'art. 3 comma e) ma calcolato come da nota Mim Reg Uff. 5518 del 31/01/2022 per gli interventi PNRR in ambito scolastico. La ripartizione di cui all'art. 6 sottoscritta dal Rup, è allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; pari a complessivi € 17.151,67 trova copertura finanziaria al Cap. 8415/26 che si rimodula;
- l'importo residuo al Cap. 8415/26 pari a € 1.508.876,53 viene accantonato tra le somme a disposizione dell'Ente alla voce B.3.2 "imprevisti iva inclusa quota Ente" che viene rimodulata allo scopo.

Considerato, inoltre, che:

- l'eventuale affidamento dei lavori a diversa impresa avrebbe comportato lo smantellamento del cantiere e delle relative attrezzature, oltre alla impraticabile interoperabilità dei servizi e degli impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, che sarebbe stato necessario riallestire a cura della nuova impresa, con conseguente aggravio di costi a carico dell'A.C. e inevitabile prolungamento dei tempi di conclusione dell'opera;
- l'impresa appaltatrice Fidea srl (C.F. e part. Iva 11009581007), con sede a Roma, via del Casale di Settebagni n. 36 ed a Milano, via Ernesto Reinach n. 8, si è resa disponibile ad effettuare i lavori di cui alla Perizia Suppletiva e di Variata Distribuzione di Spesa n. 02, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, per le opere relative alla Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi";
- la trattativa diretta ha consentito di ottimizzare sia gli aspetti economici sia i tempi di esecuzione legati alla dismissione e reimpianto del cantiere;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- si ritiene, pertanto, per le suddette motivazioni, di affidare i lavori di cui alla perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 02 in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Rangone dello studio Settanta7 Studio Associato nell'ambito dei lavori di Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" agli stessi patti e condizioni di cui all'appalto principale, ritenendo congruo concedere all'Impresa Fidea srl una proroga dei tempi contrattuali di giorni novanta (90) continuativi solari, portando il termine delle lavorazioni al 31/03/2026;
- per le opere di cui alla predetta Perizia è stato redatto dalla Direzione Lavori apposito Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi che l'impresa appaltatrice Fidea srl ha firmato con motivato dissenso (PG. 264947/2025), rimandando a successiva nota le motivazioni del dissenso. Il "motivato dissenso" decade se non iscritto nelle riserve sugli atti contabili;
- l'importo dei lavori di cui alla Perizia in oggetto è assoggettato ad Iva agevolata al 10% ai sensi del n. 127 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e successive m.i.;

Preso atto di quanto riferito dal RUP Arch. Diletta Moscardi, le modifiche proposte:

- si riferiscono esclusivamente all'intervento autorizzato nell'ambito del quale si sono generate;
- sono conformi alla normativa vigente;
- sono in linea con quanto previsto dall'Avviso di selezione e garantiscono la completa funzionalità e agibilità dell'opera;
- soddisfano tutti i criteri di tutela ambientale e prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- non prevedono attività che rientrano nella lista di esclusione prevista dall'allegato al Council Implementing Decision (CID), per l'investimento PNRR in oggetto;
- garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR (milestone e target);
- non comportano incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;
- rispettano la graduatoria ed i piani approvati, non alterano i requisiti dell'intervento ammesso a finanziamento e previsti dalla procedura di selezione;

- non alterano in alcun modo le tempistiche previsionali presenti nell'accordo di concessione sottoscritto con l'UdM del MIM, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- rispettano i principi trasversali per l'investimento in oggetto ed obbligatori per il Soggetto Attuatore;
- per la presente variante non sono state richieste somme a valere sul fondo per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021 e s.m.i.;
- le lavorazioni oggetto della variante sono della stessa natura di quelle originariamente appaltate e indispensabili per la prosecuzione dell'opera.

Preso, infine, atto che:

- il CIG che identifica l'affidamento lavori è il seguente 9682892F3E;
- il CUP che identifica l'intervento è C38E19000000005.

Visto il D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Prato approvato con D.G.C. n. 3 del 09.01.2024.

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 194 del 10/11/2005.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 4.10.2005, con la quale è stato approvato il "Codice deontologico degli appalti comunali".

Richiamato il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell'attività urbanistica ed edilizia sottoscritto tra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato in data 5.10.2022 ed attuato con Direttiva del Segretario Generale n. 2/2022.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

Determina

Per le motivazioni esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate a costituirne parte integrante ed essenziale del presente dispositivo:

1. di approvare la Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 02, ai sensi dell'art. 106 c. 2- D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'intervento PNRR - M. 4 - C. 1 – I. 3.3 - Realizzazione nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra per la scuola "Pier Cironi" , redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Daniele Rangone dello studio Settanta7 Studio Associato, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati a formare parte integrante del presente atto:

1. pra_v02_doc.0_elenco_elaborati
2. pra_v02_doc.1_rel_gen_var02
3. pra_v02_doc.2_cronoprogramma
4. pra_v02_doc.3_checklist_2_ristrutt_edifici
5. pra_v02_rs.1_rel_req_acustici_passivi
6. pra_v02_ec.1_analisi_nuovi_prezzi
7. pra_v02_ec.2_computo_metrico
8. pra_v02_ec.3_quadro_comparativo
9. pra_v02_ec.4_elenco_prezzi
10. pra_v02_ec.5_atto_sottomiss_e_concord_nuovi_prezzi
11. pra_v02_ec.6_computo_metrico_sicurezza
12. pra_v02_ec.7_quadro_comparativo_sicurezza
13. pra_v02_ec.8_inc_manodopera
14. pra_v02_arch.1_plan_gen
15. pra_v02_arch.2_prim_etc_tavola
16. pra_v02_arch.3_prim_etc_relazione
17. pra_v02_arch.4_prim_pt_param_geom
18. pra_v02_arch.5_prim_pt_var_plan
19. pra_v02_arch.6_prim_p1_param_geom
20. pra_v02_arch.7_prim_p1_var_plan
21. pra_v02_arch.8_prim_prospetti
22. pra_v02_arch.9_prim_sez_part_costr
23. pra_v02_arch.10_prim_stratig_pareti
24. pra_v02_arch.11_prim_abaco_serram_interni
25. pra_v02_arch.12_prim_abaco_controsoffitti
26. pra_v02_arch.13_sec_etc_tavola
27. pra_v02_arch.14_sec_etc_relazione
28. pra_v02_arch.15_sec_pt_param_geom
29. pra_v02_arch.16_sec_pt_var_plan
30. pra_v02_arch.17_sec_p1_param_geom
31. pra_v02_arch.18_sec_p1_var_plan
32. pra_v02_arch.19_sec_p2_param_geom
33. pra_v02_arch.20_sec_p2_var_plan
34. pra_v02_arch.21_sec_prospetti
35. pra_v02_arch.22_sec_stratig_pareti
36. pra_v02_arch.23_sec_abaco_serram_interni
37. pra_v02_arch.24_sec_abaco_controsoffitti
38. pra_v02_arch.25_palestra_etc_tavola

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

- 39. pra_v02_arch.26_palestra_etc_rel
- 40. pra_v02_arch.27_palestra_pt_param_geom
- 41. pra_v02_arch.28_palestra_pt_var_plan
- 42. pra_v02_arch.29_palestra_pth4,5_param_geom
- 43. pra_v02_arch.30_palestra_prospetti
- 44. pra_v02_arch.31_palestra_abaco_serram_interni
- 45. pra_v02_arch.32_palestra_abaco_serram_esterni
- 46. pra_v02_arch.33_pensilina_coperture
- 47. pra_v02_ie.2_aree_est_cabina_trasform
- 48. pra_v02_ie.4_prim_pt_impianto_fm
- 49. pra_v02_ie.5_prim_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc
- 50. pra_v02_ie.7_prim_p1_impianto_fm
- 51. pra_v02_ie.8_prim_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc
- 52. pra_v02_ie.10_prim_pt_illum_ord_e_emerg
- 53. pra_v02_ie.11_prim_p1_illum_ord_e_emerg
- 54. pra_v02_ie.15_sec_pt_impianto_fm
- 55. pra_v02_ie.16_sec_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc
- 56. pra_v02_ie.18_sec_p1_impianto_fm
- 57. pra_v02_ie.19_sec_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc
- 58. pra_v02_ie.21_sec_p2_impianto_fm
- 59. pra_v02_ie.22_sec_p2_rete_dati_antintr_allarme_inc
- 60. pra_v02_ie.23_sec_pt_illum_ord_e_emerg
- 61. pra_v02_ie.24_sec_p1_illum_ord_e_emerg
- 62. pra_v02_ie.25_sec_p2_illum_ord_e_emerg
- 63. pra_v02_ie.34_schema_unifil_blocchi_qe
- 64. pra_v02_ie.38_prim_schema_automation_rete_dati
- 65. pra_v02_ie.39_sec_schema_automation_rete_dati
- 66. pra_v02_ie.48_palestra_fotovoltaico
- 67. pra_v02_ie.49_rel_tec_fotovoltaico
- 68. pra_v02_ie.50_rel_tec_elett_e_speciali
- 69. pra_v02_im.1_rel_tec_mecc
- 70. pra_v02_im.1a_plan_est_sottoserv
- 71. pra_v02_im.2_plan_est_scarichi
- 72. pra_v02_im.3_rel_calcolo_mecc
- 73. pra_v02_im.5_prim_aeraulico
- 74. pra_v02_im.6_prim_condizionamento
- 75. pra_v02_im.7_prim_idricsan_antinc
- 76. pra_v02_im.7a_prim_schema_althim_mecc
- 77. pra_v02_im.8_sec_pt_p1_aeraulico
- 78. pra_v02_im.9_sec_p2_cop_aeraulico
- 79. pra_v02_im.10_sec_pt_p1_clima
- 80. pra_v02_im.11_sec_p2_cop_clima
- 81. pra_v02_im.12_sec_pt_p1_idricsan_antinc_scarichi
- 82. pra_v02_im.13_sec_p2_idricsan_antinc_scarichi
- 83. pra_v02_im.13a_sec_schema_althim_mecc
- 84. pra_v02_im.14_palestra_aeraulico

2. di dare atto che la Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 2 comporta un aggiornamento dell'importo lavori di contratto in € 13.206.054,13 (al netto del ribasso d'asta del 20,13%) di cui € 668.333,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% pari a € 1.320.605,41 per l'importo complessivo pari € 14.526.659,54;

3. di dare atto che le modifiche di cui alla suddetta perizia, riconducibili all'art. 106 c. 2- D.Lgs. 50/2016 hanno comportato (al netto del ribasso d'asta del 20,13%) un aumento dei lavori di € 1.139.071,74 oltre a € 200.902,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 1.339.974,36 pari al 11,29% dell'importo contrattuale e quindi nei limiti dell'art. 106 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. di approvare l'incremento dell'importo relativo agli Incentivi per funzioni tecniche per € 17.151,67 riconducibili alle lavorazioni in aumento ai sensi dell' art. 106 c. 2 del Dlgs 50/2016;
5. di approvare il nuovo quadro economico così rimodulato:

voce	Descrizione	Finanziamento PNRR	Da altre fonti
A			
A.1	Importo dei lavori	5.286.507,86	4.259.351,28
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	1.744.966,23	1.246.894,96
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	202.969,37	465.364,43
TOTALE PARZIALE QUADRO A		7.234.443,46	5.971.610,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -		
B.1.1	Indagini/Analisi		
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	7.354,67	3.795,33
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni		

B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	258.211,18	133.248,01
TOTALE SPESE TECNICHE		265.565,85	137.043,34
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI		
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	35.619,05	1.872,92
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI		
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00	1.508.876,53
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	22.519,25	11.620,89
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	108.686,48	83.385,00
B.3.12	Pubblicità	5.936,50	3.063,50
TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI		137.142,23	1.606.945,92
B.4	IVA/ONERI		
B.4.1	IVA sui lavori	723.444,35	597.161,07
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	1.618,03	834,97
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	10.328,45	5.329,92

B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	59.078,72	30.487,14
TOTALE IVA E ONERI		794.469,55	633.813,10
TOTALE PARZIALE QUADRO B		1.232.796,68	2.379.675,28
TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B		8.467.240,14	8.351.285,95
Economie		2.130.090,86	117.383,05
TOTALE GENERALE		10.597.331,00	8.468.669,00
Totali		19.066.000,00	

6. di dare atto che per le opere di cui alla suddetta perizia è stato redatto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice con "motivato dissenso" (PG. 264947/2025) apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi che è allegato quale parte integrante del presente atto. Il "motivato dissenso" decade se non iscritto nelle riserve sugli atti contabili;
7. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, i lavori previsti nella citata Perizia suppletiva e di Variata distribuzione di spesa n. 02, all'Impresa appaltatrice Fidea Srl (C.F. e part. Iva 11009581007), con sede a Roma, via del Casale di Settebagni n. 36 ed a Milano, via Ernesto Reinach n. 8, agli stessi patti e condizioni di cui all'appalto principale (al netto del ribasso d'asta del 20,13%) per € 1.339.974,36 oltre Iva al 10% e pari a € 133.997,44 per complessivi € 1.473.971,80 riconducibili all'art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 in aumento a quelli precedentemente affidati;
8. di dare atto che le somme necessarie per l'esecuzione delle maggiori opere di cui alla variante in oggetto per complessivi € 1.473.971,80 (iva compresa) trovano copertura finanziaria al Cap. 8415/26 che con il presente atto si rimodula a favore dell'impresa;
9. di dare atto che l'aumento dell'importo relativo alla voce B.3.4 Incentivi per funzioni tecniche, in base all'art. 113, come dettagliata in narrativa del presente atto, pari a complessivi € 17.151,67 trova copertura finanziaria al Cap. 8415/26 che si rimodula;
10. di dare atto che l'importo residuo al Cap. 8415/26 pari a € 1.508.876,53 viene

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

accantonato tra le somme a disposizione dell'Ente alla voce B.3.2 "imprevisti iva inclusa quota Ente" che viene rimodulata allo scopo;

11. di dare atto che il RUP ritiene congruo concedere, per la realizzazione delle opere di cui alla suddetta perizia, all'Impresa appaltatrice Fidea srl, una proroga dei tempi contrattuali di giorni novanta (90) continuativi solari, portando il termine delle lavorazioni al 31/03/2026.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2025 U 8415/26 04.02.2	80180	1.473.971,80
Impegno	2025 U 8415/26 04.02.2	00000	1.508.876,53
Impegno	2025 U 8415/26 04.02.2	99980	17.151,67

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE 02.pdf.p7m	all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE 02.pdf.p7m	22/12/2025
3DB14B2FE1B83BB5FF9527C313BC45C74DB7E3071357C06FF310F60DE62D75F5	Rel. Rup ammissibilità variante.pdf.p7m	Rel. Rup ammissibilità variante.pdf.p7m	22/12/2025
57B3D828DB750AEBBC170050FEF98B5398AA7C6F19298841E3E228C3C60F4773B	pra_v02_arch.1_plan_gen.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.1_plan_gen.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
81A43B96E224E2B4F246E65A5CFB1DF1D36BDC090F0DFF00EC9F1D09108C0272	pra_v02_arch.2_prim_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.2_prim_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
965464BE29B7A37A9CB2E4818CD28671086B35ECF4D39E6B81107C2AFE486175	pra_v02_arch.3_prim_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.3_prim_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
38B6970DDB0D7B293ABE3BE06859BBD6966F6171C2CABC009BD2A1A8ECA3E6F2			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

pra_v02_arch.4_prim_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.4_prim_pt_param_ge om.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
5398679FD7702B674AF22D0475A08119F67043084AAC42DB95EC3AF4F68044D1		
pra_v02_arch.5_prim_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.5_prim_pt_var_plan.p df.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
DB01EAC85C017268A56815A002301E4296F668FFCA2BAA95E5D1784B60470F6		
pra_v02_arch.6_prim_p1_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.6_prim_p1_param_ge om.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
5536BC15771BF1B2DAEAF401271FAEBEE318B7F28025BF5CB1A153C08E08D11		
pra_v02_arch.7_prim_p1_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.7_prim_p1_var_plan. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1AA752AD3A980E0B71FC2138DC1BA4E7CC40B09EF1DE2427E4401CC38F90E016		
pra_v02_arch.8_prim_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.8_prim_prospetti.pdf. p7m.p7m.p7m	22/12/2025
E36B23A10C92FCB2845E1625EA0B945D6EF9FA17C0CBE3A9DED2774E192A196C		
pra_v02_arch.9_prim_sez_part_costr.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.9_prim_sez_part_cos tr.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
12BD3228783475800B9EDDA0CE0A42A86CA77B431A649E673E2A10D010021ACA		
pra_v02_arch.10_prim_stratig_pareti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.10_prim_stratig_paret i.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
A7D85BD1FB92AA9110465633A44D54801F756B9E32172681608B9E0C7C1BBF8		
pra_v02_arch.11_prim_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.11_prim_abaco_serra m_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D00DB46D8497645533FA829E0A5818643BA3671398D460506BE40389EE5040D5		
pra_v02_arch.12_prim_abaco_controsoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.12_prim_abaco_contr osoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
399662A4675A95A041644221032D7EF9143AD286A270E3B1DC07ECDF2D41EDC9		
pra_v02_arch.13_sec_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.13_sec_etc_tavola.pd f.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
5FB5DF5AC3942EB85DE4AFCE48F837CAA6A47130FF4BB82A680254FC3FD73205		
pra_v02_arch.14_sec_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.14_sec_etc_relazione .pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
07B6AC647B489AB0E8EB3FD558FD66F401A85EA3DD9C1058BBB9FC2A7337BDA2		
pra_v02_arch.15_sec_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.15_sec_pt_param_ge om.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7C8150EE026DE53A75919C4C9E531F814A0F3EDBC1F827346B65249665AD4C9B		
pra_v02_arch.16_sec_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.16_sec_pt_var_plan. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
210F48F157280D01B997EC62126F6BFC5ADC34D4D8FBBA70823A34760479C01C		
pra_v02_arch.17_sec_p1_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.17_sec_p1_param_g eom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
553061269CCEA6A835C73D5FC10A012A3B38D7317922D4FAFC890715AE1DA881		
pra_v02_arch.18_sec_p1_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.18_sec_p1_var_plan. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
88583973E6A87DC31667818DEB69DF6E2275B5E3C7F0C2ECF780226619B0925A		
pra_v02_arch.19_sec_p2_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.19_sec_p2_param_g eom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4E9F72D77927554EABB49FC1A81D1A4973DA43AD2AB514E3D320E732D2E02BB7		
pra_v02_arch.20_sec_p2_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.20_sec_p2_var_plan. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
910046292FC074A63B116C75ED57F10BAE5B69F22E0B168877AE2C0AFD946F7F		
pra_v02_arch.21_sec_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.21_sec_prospetti.pdf. p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D7776C6EEAEF107E7439FA5548D29157BC3E402836FE7347FBFE107B2FE7665		
pra_v02_arch.22_sec_stratig_pareti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.22_sec_stratig_pareti .pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
81E07C92814126CD54A086D98046835F9EC834A9F6B073EA496A587D3993AD9B		
pra_v02_arch.23_sec_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.23_sec_abaco_serra m_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
8900859FE6A876554EC1D8D6DE7758822DDDD7D34A40A9A85DAC8CDDF84F914F		
pra_v02_arch.24_sec_abaco_controsoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.24_sec_abaco_contr osoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
09F510842006954F4B2BFAAE9377F199C60C6C8BCDEB26E89D825C29A2607B3		
pra_v02_arch.25_palestra_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.25_palestra_etc_tavol a.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7BD23C740810BB23E4F4752B33AD67B551BC55F994A6758F57AF65E12E468E57		
pra_v02_arch.26_palestra_etc_rel.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.26_palestra_etc_rel.p df.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
98A8B38073B6DC043182E46B88E33161E8F2AA8D8DA79DC911F40566E17D75E5		
pra_v02_arch.27_palestra_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.27_palestra_pt_para m_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
27EC4FCD668AEF0023C9AF4D502AB9B8AD9D93D7E7C9E4C6781313BB15F2184F		
pra_v02_arch.28_palestra_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.28_palestra_pt_var_p lan.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2978CAA1CDE0B3E48E7BA79323F28E76BDF6F1963A3ABBEAA2A7D21E3640F7BB		
pra_v02_arch.29_palestra_pt4,5_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.29_palestra_pt4,5_p aram_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

90AA437F6CFE75A540E92CC63F361C5AAF354F9F2A2FF1125A070767D1BAC8FF	pra_v02_arch.30_palestra_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.30_palestra_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
E9604B88A8119540CCEDD4D84D2708C1DD164B4D1F246544A9CCFA67BD598CB	pra_v02_arch.31_palestra_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.31_palestra_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1289528C54D95855F0DBBCF3A2CD45363B768BDA297A9E984F2E112489C16A0	pra_v02_arch.32_palestra_abaco_serram_esterni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.32_palestra_abaco_serram_esterni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2462A0542D4AC1BDF49F6DFF0AD48570B70DC8AB614479ABEFF22B6456ADD763	pra_v02_arch.33_pensilina_coperture.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.33_pensilina_coperture.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4CA8CE3046E2E1ED776FD93AEB44C4682B5739115F0F49132D01D22583BC3DEF	pra_v02_doc.00_elenco_elaborati.pdf.p7m	pra_v02_doc.00_elenco_elaborati.pdf.p7m	22/12/2025
3ED43DAB31E0C419D98ADDEE6990F444CBCE51778D5F5BDF47B0F8AAE548364B	pra_v02_doc.1_rel_gen_var02.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_doc.1_rel_gen_var02.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
E167C535A408F7768EDE328E077283B2E9AA0C269A5404F7AECF5192249F94C3	pra_v02_doc.2_cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_doc.2_cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
14253F121841D4D4DE23E30565D0386BCF8FE71AB43285049C4B887203F30706	pra_v02_doc.3_checklist_2_ristrutt_edifici.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_doc.3_checklist_2_ristrutt_edifici.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
690422287144D8B43B8B43AC639B7A51D4850FCD4677E1237F8CF62971A92DC	pra_v02_ec.1_analisi_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.1_analisi_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
A742D8375031F26EC4B6FD22447E11CB91DF997F4DB2957D45383AB4E5FF5AE3	pra_v02_ec.2_computo_metrico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.2_computo_metrico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
9C5469FA8D8ABC2CBCBF93B4D20D6D7E5A087A3535E3D385E4A4BF5DBD4F58CA	pra_v02_ec.3_quadro_comparativo.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.3_quadro_comparativo.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
703181D150C457D6BE39E2584AC69A39181BCED7F8F2327F2D00007C2C1E3BDE	pra_v02_ec.4_elenco_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.4_elenco_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
8E1F545B1C109231E282557BC2EAADB5C1268161A2191EDB31A7E73890C8BE06	pra_v02_ec.5_atto_sottomiss_e_concord_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.5_atto_sottomiss_e_concord_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
29CF89C14484B271D716119EB57F2C146D6B50FC4C9CC4A0EA8D63C2439EE75	pra_v02_ec.6_computo_metrico_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.6_computo_metrico_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
C1E7728713BB3CD3E4D174EF6C308D35C5B809E1426945E02112A2EE9A481476	pra_v02_ec.7_quadro_comparativo_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.7_quadro_comparativo_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
B9FA6005FFCED307CA5901A0BAD6C65DAC6096ADFA3F9BDD5991F5E8DF6D57D4	pra_v02_ec.8_inc_manodopera.pdf.p7m	pra_v02_ec.8_inc_manodopera.pdf.p7m	22/12/2025
F39BADD6AE22CC97214A5EC83F2B526AAEA24813EC6AFE4B73F803F489A	pra_v02_ie.2_aree_est_cabina_trasform.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.2_aree_est_cabina_trasform.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
F5E833FF9F0AE0F7FBD9494BFFDD62D2A83CEB694367497A5B02FD5056256147	pra_v02_ie.4_prim_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.4_prim_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
650AF8339E2BC7486F6EE98E3497F753282097B411A0B2F33834921988F9C8AD	pra_v02_ie.5_prim_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.5_prim_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2CED9A86CC8214AEBD1D26048E27D43CD91BE9F0A747A18E43546C1E243E2E78	pra_v02_ie.7_prim_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.7_prim_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
062BDF16EE29BA9085AF4E8A633E3F4E2500DB6C3D4698FD12A7035E847E9576	pra_v02_ie.8_prim_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.8_prim_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
94EDACB54A5EADF04B37BF507364151F3D41CC8D133851A90D087465D5487B45	pra_v02_ie.10_prim_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.10_prim_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
67151FEC41575EA7631F9A4D6F1C72DF31C4A80006F83AA3C0B77FE05C2E4D78	pra_v02_ie.11_prim_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.11_prim_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
F810E7AE69D843A00CBB942FA874144979E05B417C40729EF16DA37F30C7DFF4	pra_v02_ie.15_sec_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.15_sec_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
C5E8D78371F48E2395FF797001D10031B1FCF38F759206A1345065A6D6375CC4	pra_v02_ie.16_sec_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.16_sec_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
25E2D88B33B529567E9A6E158D6D24EB53584BDA5BEB4A329224314309E597A			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

pra_v02_ie.18_sec_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.18_sec_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1B5EDE51FD46526A23461F834859093856D2FA73CCC14E0BD8EE5F07267157AA		
pra_v02_ie.19_sec_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.19_sec_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
EEC758EFC6287161D2B18EACBD0706D983A1AC1D1EC27C58A28888809F5BE438		
pra_v02_ie.21_sec_p2_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.21_sec_p2_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
B0F4DF8B21CAF5A6E366F202BD72D00DB803D50ED939CBDA643550CD0E3AE33F		
pra_v02_ie.22_sec_p2_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.22_sec_p2_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7E106A3A5A5C61ED0E339EC14246EC54A2CB4347D08BF28B0C7836FDE1F9E960		
pra_v02_ie.23_sec_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.23_sec_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
DA3AF2FA521747CDA2CF016F678729700F4987BD60949F48DFD1DDEEC8445045F		
pra_v02_ie.24_sec_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.24_sec_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
3D9561274BEAA11FEA49C9C0AAD87B860432036C4BE4A30039E3A006EFCF2CFB		
pra_v02_ie.25_sec_p2_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.25_sec_p2_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
F98407FA3424AEBE9E2186F7D80EEB5C3D4471ACC5B03691CCF92CCE744A618B		
pra_v02_ie.34_schema_unifil_blocchi_qe.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.34_schema_unifil_blocchi_qe.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1C8891FFCCCA4B581D3B405EDB66C102E5F1E8DAA5D8AA60DF47E2C30512199B		
pra_v02_ie.38_prim_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.38_prim_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
154F856480EA1580B018514DD16F0B7E43AB4FF9B78EAF0A5533F5DE28AB05B2		
pra_v02_ie.39_sec_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.39_sec_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4C5A5CD9A2EA912E4B7F5637CD7B3457B9B6E622638373DBC84810A00CA67850		
pra_v02_ie.48_palestra_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.48_palestra_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2D3A6EBE0BFD676B6407E6B2CADB6260B23E40E31B1B7E8F0C2E14418A9574F		
pra_v02_ie.49_rel_tec_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.49_rel_tec_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
16953AC0ED32242C197773F4BFB715AB145810F048182EC19A72975DF77093D1		
pra_v02_ie.50_rel_tec_elett_e_speciali.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.50_rel_tec_elett_e_speciali.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
94F7D83D7C1A14536C6D4615BE96993AB74C13BDA15744EC03CF078634021554		
pra_v02_im.1_rel_tec_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.1_rel_tec_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
9D5A3032049FEFC0E33F4E4C1593C288DB8DDEC58FA4EEFA91F85454394536A5		
pra_v02_im.1a_plan_est_sottoserv.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.1a_plan_est_sottoserv.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
DA2D64A666EC96FC80A17A8273ED132277218B5063EF9E6C70746827C8C91A66		
pra_v02_im.2_plan_est_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.2_plan_est_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D27CBADCBABFE3DCAF0AFAECE3C64FFFF38B21B1465B88BE34CC6B6F3E25FE32D5		
pra_v02_im.3_rel_calcolo_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.3_rel_calcolo_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
CD847D6D676036FA52272063A8210EC02D87F4DB82E6B66CD8F0876B20A1E429		
pra_v02_im.5_prim_aerulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.5_prim_aerulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
79D8D765E6F0A42CE12765F294DB89AA31AC69562A10DF027F4FAC71842C426F		
pra_v02_im.6_prim_condizionamento.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.6_prim_condizionamento.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
CF3EC9AC78BE64B6579681ADDDFD17BBA76ED9F824E6E1823264195B7EC54A42		
pra_v02_im.7_prim_idricsan_antinc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.7_prim_idricsan_antinc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D34D6533BD36A6587CF4B27B85F1D75BAA4E6711F0644B3171C32D7B4F39FA4D		
pra_v02_im.7a_prim_schema_almec.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.7a_prim_schema_almec.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7E9C1114DD8D93F8EF1FA767046426F3E1EF2376A7E242EEF9F9A55FAAD111B1		
pra_v02_im.8_sec_pt_p1_aerulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.8_sec_pt_p1_aerulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2793509F7C56BDBDE13F34E9E90232FFE631509B0D49B5574A563E31D0D5D94D		
pra_v02_im.9_sec_p2_cop_aerulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.9_sec_p2_cop_aerulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
47710D028AA1DB53257AD67779948BDC0E98EA0B252B1BBC5872BC35A5BB4EFF		
pra_v02_im.10_sec_pt_p1_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.10_sec_pt_p1_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
191750B4CCE65276034CAFC9632FAD0EF23D88B5E9BF0167DF3EE1EB4925FCE9		
pra_v02_im.11_sec_p2_cop_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.11_sec_p2_cop_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4FD2D98647B3AEBBAE9AEC19483F6A2EB29FF1835809CFC0F7875546FCBF35E		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

pra_v02_im.12_sec_pt_p1_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.12_sec_pt_p1_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
14CD5383FBBC0B50117486F96A43E74832D416724E39AB12C7A4F86EC765A806		
pra_v02_im.13_sec_p2_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.13_sec_p2_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
C9FF5C8960724EF39D9CF208421990E5C3A57250EAF93C07662A053046292027		
pra_v02_im.13a_sec_schema_ultim_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.13a_sec_schema_ultim_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
BB841ED91C5747CD420FBB42A1CED70F162028A913590F7864FFC8916EECB091		
pra_v02_im.14_palestra_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.14_palestra_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
45A0121F078CCCCD2711118B9D83BA49F321740938DCAE9A2180BC940668B76C		
pra_v02_rs.1_rel_req_acustici_passivi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_rs.1_rel_req_acustici_passivi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
64E657938431101769755C5D16FA78B7F9FAB62CC60C5B004D746DF94DECEC81		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE 02.pdf.p7m	all. ripartizione incentivo per f. tecniche VARIANTE 02.pdf.p7m	22/12/2025
3DB14B2FE1B83BB5FF9527C313BC45C74DB7E3071357C06FF310F60DE62D75F5		
Rel. Rup ammissibilità variante.pdf.p7m	Rel. Rup ammissibilità variante.pdf.p7m	22/12/2025
57B3D828DB750AEB3170050FEF98B5398AA7C6F19298841E3E228C3C60F4773B		
pra_v02_arch.1_plan_gen.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.1_plan_gen.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
81A43B96E224E2B4F246E65A5CFB1DF1D36BDC090F0DFF00EC9F1D09108C0272		
pra_v02_arch.2_prim_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.2_prim_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
965464BE29B7A37A9CB2E4818CD28671086B35ECF4D39E6B81107C2AFE486175		
pra_v02_arch.3_prim_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.3_prim_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
38B6970DBB0D7B293ABE3BE06859BBD6966F6171C2CABC009BD2A1A8ECA3E6F2		
pra_v02_arch.4_prim_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.4_prim_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
5398679DF702B674AF22D0475A08119F67043084AAC42DB95EC3AF4F68044D1		
pra_v02_arch.5_prim_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.5_prim_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
DB01EAC85C017268A56815A002301E4296F668FFCA2BAA95E5D1784B60470F6		
pra_v02_arch.6_prim_p1_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.6_prim_p1_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
5536BC15771BF1B2DAEAF4C01271FAEBEE318B7F28025BF5CB1A153C08E08D11		
pra_v02_arch.7_prim_p1_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.7_prim_p1_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1AA752AD3A980E0B71FC2138DC1BA4E7CC40B09EF1DE2427E4401CC38F90E016		
pra_v02_arch.8_prim_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.8_prim_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
E36B23A10C92FCB2845E1625EA0B945D6EF9FA17C0CBE3A9DED2774E192A196C		
pra_v02_arch.9_prim_sez_part_costr.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.9_prim_sez_part_costr.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
12BD3228783475800B9EDDA0CE0A42A86CA77B431A649E673E2A10D010021ACA		
pra_v02_arch.10_prim_stratig_pareti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.10_prim_stratig_pareti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
A7D8D5BD1FB92AA9110465633A44D54801F756B9E32172681608B9E0C7C1BBF8		
pra_v02_arch.11_prim_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.11_prim_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D00DB46D8497645533FA829E0A5818643BA3671398D460506BE40389EE5040D5		
pra_v02_arch.12_prim_abaco_controsoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.12_prim_abaco_controsoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
399662A4675A95A041644221032D7EF9143AD286A270E3B1DC07ECDF2D41EDC9		
pra_v02_arch.13_sec_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.13_sec_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
5FB5DF5AC3942EB85DE4AFCE48F837CAA6A47130FF4BB82A680254FC3FD73205		
pra_v02_arch.14_sec_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.14_sec_etc_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
07B6AC647B489AB0E8EB3FD558FD66F401A85EA3DD9C1058BBB9FC2A7337BDA2		
pra_v02_arch.15_sec_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.15_sec_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7C8150EE026DE53A75919C4C9E531F814A0F3EDBC1F827346B65249665AD4C9B		
pra_v02_arch.16_sec_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.16_sec_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Determinazione
n. 3879
del 22/12/2025**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

210F48F157280D01B997EC62126F6BFC5ADC34D4D8FBB870823A34760479C01C	pra_v02_arch.17_sec_p1_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.17_sec_p1_param_g eom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
553061269CCEA6A835C73D5FC10A012A3B38D7317922D4FAFC890715AE1DA881	pra_v02_arch.18_sec_p1_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.18_sec_p1_var_plan. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
88583973E6A87DC31667818DEB69DF6E2275B5E3C7F0C2ECF780226619B0925A	pra_v02_arch.19_sec_p2_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.19_sec_p2_param_g eom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4E9F72D77927554EABB49FC1A81D1A4973DA43AD2AB514E3D320E732D2E02BB7	pra_v02_arch.20_sec_p2_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.20_sec_p2_var_plan. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
910046292FC074A63B116C75ED57F10BAE5B69F22E0B168877AE2C0AFD946F7F	pra_v02_arch.21_sec_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.21_sec_prospetti.pdf. p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D7776C6EEAEFF107E7439FA5548D29157BC3E402836FE7347FBFE107B2FE7665	pra_v02_arch.22_sec_stratig_pareti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.22_sec_stratig_pareti. .pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
81E07C92814126CD54A086D98046835F9EC834A9F6B073EA496A587D33993AD9B	pra_v02_arch.23_sec_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.23_sec_abaco_serra m_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
8900859FE6A876554EC1D8D6DE7758822DDDD7D34A0A9A85DAC8CDDF84F914F	pra_v02_arch.24_sec_abaco_controsoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.24_sec_abaco_contr osoffitti.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
09F510842006954F4B2BFAAE9377F199C60C6C8BCDEB26E89D825C29A2607B3	pra_v02_arch.25_palestra_etc_tavola.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.25_palestra_etc_tavol a.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7BD23C740810BB23E4F4752B3AD67B551BC55F994A6758F57AF65E12E468E57	pra_v02_arch.26_palestra_etc_rel.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.26_palestra_etc_rel.p df.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
98A8B38073B6DC043182E46B88E33161E8F2AA8D8DA79DC911F40566E17D75E5	pra_v02_arch.27_palestra_pt_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.27_palestra_pt_para m_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
27EC4FCD668AEF0023C9AF4D502AB9B8AD9D93D7E7C9E4C6781313BB15F2184F	pra_v02_arch.28_palestra_pt_var_plan.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.28_palestra_pt_var_p lan.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2978CAA1CDE0B3E48E7BA79323F28E76BDF61963A3ABBEAA2A7D21E3640F7BB	pra_v02_arch.29_palestra_pth4,5_param_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.29_palestra_pth4,5_p aram_geom.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
90AA437F6CCE75A540E92CC63F361C5AAF354F9F2A2FF1125A070767D1BAC8FF	pra_v02_arch.30_palestra_prospetti.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.30_palestra_prospetti. .pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
E9604B88A8119540CCEDD4D84D2708C1DD164B4D1F246544A9CCFA67BD598CB	pra_v02_arch.31_palestra_abaco_serram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.31_palestra_abaco_s erram_interni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1289528C54D95855F0DBBCF3A2CD45363B768BDA297A9E984F2E112489C16A0	pra_v02_arch.32_palestra_abaco_serram_esterni.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.32_palestra_abaco_s erram_esterni.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2462A0542D4AC1BDF49F6DFF0AD48570B70DC8AB614479ABEFF22B6456ADD763	pra_v02_arch.33_pensilina_coperture.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_arch.33_pensilina_copertu re.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4CA8CE3046E2E1ED776FD93AEB44C4682B5739115F0F49132D01D22583BC3DEF	pra_v02_doc.00_elenco_elaborati.pdf.p7m	pra_v02_doc.00 elenco_elaborati.pdf.p7m	22/12/2025
3ED43DAB31E0C419D98ADDEE6990F444CBDCD51778D5F5BDF47B0FAAE548364B	pra_v02_doc.1_rel_gen_var02.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_doc.1_rel_gen_var02.pdf.p 7m.p7m.p7m	22/12/2025
E167C535A408F7768EDE328E077283B2E9AA0C269A5404F7AECF5192249F94C3	pra_v02_doc.2_cronoprogramma.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_doc.2_cronoprogramma.pd f.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
14253F121841D4D4DE23E30565D0386BCF8FE71AB43285049C4B887203F30706	pra_v02_doc.3_checklist_2_ristrutt_edifici.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_doc.3_checklist_2_ristrutt_ edifici.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
6904222878144D8B43B8B43AC639B7A51D4850FCD4677E1237F8CF62971A92DC	pra_v02_ec.1_analisi_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.1_analisi_nuovi_prezzi. pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
A742D8375031F26EC4B6FD22447E11CB91DF997F4DB2957D45383AB4E5FF5AE3	pra_v02_ec.2_computo_metrico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.2_computo_metrico.pdf .p7m.p7m.p7m	22/12/2025
9C5469FA8D8ABC2C8CBF93B4D20D6D7E5A087A3535E3D385E4A4BF5DBD4F58CA	pra_v02_ec.3_quadro_comparativo.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.3_quadro_comparativo. p7m.p7m.p7m	22/12/2025
703181D150C457D6BE39E2584AC69A39181BCED7F8F2327F2D00007C2C1E3BDE	pra_v02_ec.4_elenco_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.4_elenco_prezzi.pdf.p7 m.p7m.p7m	22/12/2025
8E1F545B1C109231E282557BC2EAADB5C1268161A2191EDB3A1A7E73890C8BE06	pra_v02_ec.5_atto_sottomiss_e_concord_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.5_atto_sottomiss_e_co ncord_nuovi_prezzi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

m.p7m	m	
29CF89C814484B271D716119EB57F2C146D6B50FC4C9CC4A0EA8D63C2439EE75 pra_v02_ec.6_computo_metrico_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.6_computo_metrico_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
C1E7728713BB3CD3E4D174EF6C308D35C5B809E1426945E02112A2EE9A481476 pra_v02_ec.7_quadro_comparativo_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ec.7_quadro_comparativo_sicurezza.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
B9FA6005FFCED307CA5901A0BAD6C5DAC6096ADFA3F9BFD5991F5E8DF6D57D4 pra_v02_ec.8_inc_manodopera.pdf.p7m	pra_v02_ec.8_inc_manodopera.pdf.p7m	22/12/2025
F39BADD6AE4BE22CC97214A5EC83F2B526AAEA24813EC6AFE4B73F803F489A pra_v02_ie.2_aree_est_cabina_trasform.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.2_aree_est_cabina_trasform.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
F5E833FF9F0AE0F7FBD9494BFFDD62D2A83CEB694367497A5B02FD5056256147 pra_v02_ie.4_prim_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.4_prim_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
650AF8339E2BC7486F6EE98E3497F753282097B411A0B2F33834921988F9C8AD pra_v02_ie.5_prim_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.5_prim_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2CED9A86CC8214AEBD1D26048E27D43CD91BE9F0A747A18E43546C1E243E2E78 pra_v02_ie.7_prim_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.7_prim_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
062BDF16EE29BA9085AF4E8A633E3F4E2500DB6C3D4698FD12A7035E847E9576 pra_v02_ie.8_prim_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.8_prim_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
94EDACB54A5EADF04B37BF507364151F3D41CC8D133851A90D087465D5487B45 pra_v02_ie.10_prim_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.10_prim_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
67151FEC41575EA7631F9A4D6F1C72DF31C4A80006F83AA3C0B77FE05C2E4D78 pra_v02_ie.11_prim_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.11_prim_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
F810E7AE69D843A00CBB942FA874144979E05B417C40729EF16DA37F30C7DFF4 pra_v02_ie.15_sec_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.15_sec_pt_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
C5E8D78371F48E2395FF797001D10031B1FCF38F759206A1345065A6D6375CC4 pra_v02_ie.16_sec_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.16_sec_pt_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
252E2D88B33B529567E9A6E158D6D24EB53584BDA5BEB4A329224314309E597A pra_v02_ie.18_sec_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.18_sec_p1_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1B5EDE51FD46526A23461F834859093856D2FA73CCC14E0BD8EE5F07267157AA pra_v02_ie.19_sec_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.19_sec_p1_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
EEC758EFC6287161D2B18EACBD0706D983A1AC1D1EC27C58A28888809F5BE438 pra_v02_ie.21_sec_p2_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.21_sec_p2_impianto_fm.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
B0F4DF8B21CAF5A6E366F202BD72D00DB803D50ED939CBDA643550CD0E3AE33F pra_v02_ie.22_sec_p2_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.22_sec_p2_rete_dati_antintr_allarme_inc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7E106A3A5A5C61ED0E339EC14246EC5A42CB4347D08BF28B0C7836FDE1F9E960 pra_v02_ie.23_sec_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.23_sec_pt_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
DA3AF2FA521747CDA2CF016F678729700F4987BD60949F48DFD1DDEC8445045F pra_v02_ie.24_sec_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.24_sec_p1_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
3D9561274BEAA11FEA49C9C0AAD87B860432036C4BE4A30039E3A006EFCF2CFB pra_v02_ie.25_sec_p2_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.25_sec_p2_illum_ord_e_emerg.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
F98407FA3424AEBE9E2186F7D80EEB5C3D4471ACC5B03691CCF92CCE744A618B pra_v02_ie.34_schema_unifil_blocchi_qe.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.34_schema_unifil_blocchi_qe.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
1C8891FFCCCA4B581D3B405EDB66C102E5F1E8DAA5D8AA60DF47E2C30512199B pra_v02_ie.38_prim_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.38_prim_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
154F856480EA1580B018514DD16F0B7E43AB4FF9B78EAF0A05533F5DE28AB05B2 pra_v02_ie.39_sec_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.39_sec_schema_automation_rete_dati.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4C5A5CD9A2EA912E4B7F5637CD7B3457B9B6E622638373DBC84810A00CA67850 pra_v02_ie.48_palestra_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.48_palestra_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2D3A6EBE0BFD676B6407E6B2CADB6260B23E40E31B17E8F0C2E14418A9574F pra_v02_ie.49_rel_tec_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.49_rel_tec_fotovoltaico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
16953AC0ED32242C197773F4BFB715AB145810F048182EC19A72975DF77093D1 pra_v02_ie.50_rel_tec_elett_e_speciali.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_ie.50_rel_tec_elett_e_spec	22/12/2025

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

	iali.pdf.p7m.p7m.p7m	
94F7D83D7C1A14536C6D4615BE96993AB74C13BDA15744EC03CF078634021554		
pra_v02_im.1_rel_tec_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.1_rel_tec_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
9D5A3032049FEFC0E33F4E4C1593C288DB8DDEC58FA4EEFA91F85454394536A5		
pra_v02_im.1a_plan_est_sottoserv.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.1a_plan_est_sottoserv.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
DA2D64A666EC96FC80A17A8273ED132277218B5063EF9E6C70746827C8C91A66		
pra_v02_im.2_plan_est_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.2_plan_est_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D27CBADCBFE3DCAFA0AFECE3C64FFFF38B21B1465B88BE34CC6B6F3E25FE32D5		
pra_v02_im.3_rel_calcolo_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.3_rel_calcolo_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
CD847D6D676036FA52272063A8210EC02D87F4DB82E6B66CD8F0876B20A1E429		
pra_v02_im.5_prim_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.5_prim_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
79D8D765E6F0A42CE12765F294DB89AA31AC69562A10DF027F4FAC71842C426F		
pra_v02_im.6_prim_condizionamento.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.6_prim_condizionamento.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
CF3EC9AC78BE64B6579681ADDDFD17BBA76ED9F824E6E1823264195B7EC54A42		
pra_v02_im.7_prim_idricsan_antinc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.7_prim_idricsan_antinc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
D34D6533BD36A6587CF4B27B85F1D75BAA4E6711F0644B3171C32D7B4F39FA4D		
pra_v02_im.7a_prim_schema_altim_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.7a_prim_schema_altim_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
7E9C1114DD8D93F8EF1FA767046426F3E1EF2376A7E242EEF9F9A55FAAD111B1		
pra_v02_im.8_sec_pt_p1_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.8_sec_pt_p1_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
2793509F7C56BDBDE13F34E9E90232FFE631509B0D49B5574A563E31D0D5D94D		
pra_v02_im.9_sec_p2_cop_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.9_sec_p2_cop_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
47710D028AA1DB53257AD67779948BDC0E98EA0B252B1BBC5872BC35A5BB4EFF		
pra_v02_im.10_sec_pt_p1_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.10_sec_pt_p1_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
191750B4CCE65276034CAFC9632FAD0EF23D88B5E9BF0167DF3EE1EB4925FCE9		
pra_v02_im.11_sec_p2_cop_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.11_sec_p2_cop_clima.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
4FD2D98647B3AEBBAE9AEC19483F66A2EB29FF1835809CFC0F7875546FCBF35E		
pra_v02_im.12_sec_pt_p1_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.12_sec_pt_p1_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
14CD5383FBBBC0B50117486F96A43E74832D416724E39AB12C7A4F86EC765A806		
pra_v02_im.13_sec_p2_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.13_sec_p2_idricsan_antinc_scarichi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
C9FF5C8960724EF39D9CF208421990E5C3A57250EAF93C07662A053046292027		
pra_v02_im.13a_sec_schema_altim_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.13a_sec_schema_altim_mecc.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
BB841ED91C5747CD420FBB42A1CED70F162028A913590F7864FFC8916EECB091		
pra_v02_im.14_palestra_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_im.14_palestra_aeraulico.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
45A0121F078CCCCD2711118B9D83BA49F321740938DCAE9A2180BC940668B76C		
pra_v02_rs.1_rel_req_acustici_passivi.pdf.p7m.p7m.p7m	pra_v02_rs.1_rel_req_acustici_passivi.pdf.p7m.p7m.p7m	22/12/2025
64E657938431101769755C5D16FA78B7F9FAB62CC60C5B004D746DF94DECEC81		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.